

## 定例記者会見（7月）次第

○日 時 令和7年7月1日（火）  
午前11時～

○場 所 第三委員会室

### <出席者>

酒田市／市長、副市長、総務部長、企画部長、危機管理監、  
市長公室長

酒田記者クラブ／各社  
幹事社／荘内日報・NHK

### 1 開 会

#### (1) 市長発表事項

- ・三井住友海上火災保険株式会社と本市は事業連携協定を締結します  
(市長公室)

#### (2) 酒田記者クラブ 代表質問〔加盟幹事社〕

#### (3) 酒田記者クラブ フリー質問〔加盟各社〕

#### (4) 酒田記者クラブ加盟社以外の報道機関 フリー質問

#### (5) その他

### 2 閉 会

#### ◆その他配布資料

- ・復旧・復興事業の進捗等実施状況

令和7年7月1日

酒田記者クラブ加盟社 各位

## 三井住友海上火災保険株式会社と本市は 事業連携協定を締結します

このたび、三井住友海上火災保険㈱と本市は、災害発生時の市民の生活再建支援を目的として、事業連携協定を締結します。

つきましては、取材等に関し特段のご配慮を賜りますようお願いいたします。

### ◆ポイント

- 連携協定の締結により、水災時に罹災証明書の発行手続を支援するサービス「被災者生活再建支援サポート」の提供と、損害調査に関する研修・技術支援の提供を受けるもの。
- 同サービスは全国122<sup>\*</sup>の自治体と連携協定を締結しており、県内では本市が初めてとなる。 ※令和7年6月23日時点

### 【事業連携協定に基づく連携項目】

- (1) 損害調査結果の提供及び利用に関すること  
三井住友海上火災保険㈱から本市に損害調査情報データの提供を受け、罹災証明に必要な調査に活用する。
- (2) 損害調査に係る技術研修の提供及び受講に関すること  
三井住友海上火災保険㈱が提携するMS & ADインターリスク総研㈱による損害調査に関する研修・技術支援メニューを、平時及び有事に無償で提供を受ける。

### 【協定締結式】

日時／7月7日（月）午前10時～

場所／市役所4階 第一応接室

出席予定者／三井住友海上火災保険㈱ 山形支店長 明石 昌樹 氏

酒田市 市長 矢口 明子

### ■お問い合わせ

総務部市長公室 行政経営係 中川

TEL 0234-43-8321

Eメール koshitsu@city.sakata.lg.jp

酒田市被災者生活支援・地域支え合いセンターによる訪問等記録（基本方針1関係） [担当課：地域福祉課] R7.6.15現在

・訪問対象世帯（単位：世帯）

区分	みなし仮設	在宅	公営住宅等	合計
令和6年11月	6	195	52	253
令和6年12月	6	202	45	253
令和7年1月	10	201	42	253
令和7年2月	8	204	41	253
令和7年3月	8	210	38	256
令和7年4月	7	212	37	256
令和7年5月	7	215	34	256
令和7年6月	7	219	30	256

※訪問対象世帯は、主に準半壊以上の被災世帯

・訪問等件数（単位：件）

区分	訪問	電話	来所	その他	合計
令和6年11月	305	3	2	0	310
令和6年12月	132	9	2	2	145
令和7年1月	80	11	1	0	92
令和7年2月	160	7	2	7	176
令和7年3月	125	5	1	0	131
令和7年4月	143	9	0	6	158
令和7年5月	164	15	2	2	183
令和7年6月	113	20	0	4	137
合計	1,222	79	10	21	1,332

・相談内容（単位：件）

相談内容	越冬	家族関係	経済面	居住関係 (仮設)	居住関係 (再建)	就労関係	介護・ 福祉関係	健康・ 医療関係	その他	要望なし	合計
令和6年11月	13	3	5	8	46	1	1	9	35	56	177
令和6年12月	55	3	6	7	34	1	2	11	7	5	131
令和7年1月	23	3	8	1	28	2	2	20	7	15	109
令和7年2月	22	9	4	3	68	0	5	35	14	11	171
令和7年3月	3	6	2	7	27	0	3	21	22	22	113
令和7年4月	0	3	6	4	39	1	4	31	23	23	134
令和7年5月	0	4	6	0	47	0	0	34	32	34	157
令和7年6月	0	3	6	4	47	0	1	25	20	21	127
合計	116	34	43	34	336	5	18	186	160	187	1,119

・見守り区分（単位：世帯・%）

区分	A：重点訪問		B：定期訪問		C：不定期訪問		D：訪問の必要なし		未訪問・調査中等		合計	
	世帯数	構成比	世帯数	構成比	世帯数	構成比	世帯数	構成比	世帯数	構成比	世帯数	構成比
令和7年2月	26	10.3	46	18.2	22	8.7	1	0.4	158	62.4	253	100.0
令和7年3月	40	15.6	68	26.6	29	11.3	1	0.4	118	46.1	256	100.0
令和7年4月	45	17.6	96	37.5	50	19.5	2	0.8	63	24.6	256	100.0
令和7年5月	40	15.6	101	39.5	54	21.1	2	0.8	59	23.0	256	100.0
令和7年6月	39	15.2	116	45.3	71	27.7	14	5.5	16	6.3	256	100.0

※訪問頻度の目安 A：1か月以内に再訪問 B：2～3か月以内に再訪問 C：3～4か月以内に再訪問 ただし、支援状況を見て変更もありうる。

・再建支援区分（単位：世帯・%）

区分	再建可能世帯		日常生活支援世帯		住まいの再建 支援世帯		日常生活・住まいの 再建支援世帯		未判定		合計	
	世帯数	構成比	世帯数	構成比	世帯数	構成比	世帯数	構成比	世帯数	構成比	世帯数	構成比
令和7年2月	2	0.8	3	1.2	4	1.6	1	0.4	243	96.0	253	100.0
令和7年3月	27	10.5	9	3.5	17	6.6	10	3.9	193	75.5	256	100.0
令和7年4月	103	40.2	15	5.9	44	17.2	17	6.6	77	30.1	256	100.0
令和7年5月	154	60.2	17	6.6	53	20.7	18	7.0	14	5.5	256	100.0
令和7年6月	177	69.2	17	6.6	32	12.5	18	7.0	12	4.7	256	100.0

・ふるさとカフェ等開催実績（単位：回・人）

	西荒瀬地区		八幡地区		松山地区		市街地・その他		合計	
	実施回数	参加者数	実施回数	参加者数	実施回数	参加者数	実施回数	参加者数	実施回数	参加者数
令和6年12月			1	20					1	20
令和7年1月	1	5	3	47	1	13			5	65
令和7年2月	1	5	3	55	1	15	1	6	6	81
令和7年3月	1	6	2	49	1	16			4	71
令和7年4月			3	66	1	17	1	5	5	88
令和7年5月			2	37	1	16			3	53
令和7年6月			1	22	1	17			2	39
合計	3	16	15	296	6	94	2	11	26	417

各種インフラの復旧状況（基本方針2・3関係） R7.6.15現在

1. インフラの種類ごとの被害概要

種類	復旧が必要なインフラ等	主な被害
道路	東横線など24件	法面崩壊、路肩決壊等
橋梁	大平沢橋など4件	高欄破損及び落橋
河川	熊沢川など11件	河岸洗掘、護岸決壊等
公営住宅	市営住宅荒町団地（12戸）	住宅の床上・床下浸水、フェンスの破損等
農道	鳥海南麓幹線農道ほか	法面崩落、路肩崩落等
農業用施設	揚水機場、幹線水路ほか	土砂等堆積、機器損傷等
農地	田・畑	土砂等堆積、畦畔損傷等
水道施設	荒瀬川水管橋など12施設	水道管の断裂・損傷等
下水道施設	八幡浄化センターなど2施設	水没による処理機能停止
農業集落排水施設	青沢地区農業集落排水施設	擁壁崩壊

2. 復旧事業の進捗状況

種類	担当課又は担当機関	復旧が必要なインフラ等の名称	被害の概要	進捗状況	工事着手時期または着手予定時期	工事完了時期または完了予定時期	備考（具体的な進捗状況） ※災害査定中、工事発注済など
農業用施設	農林水産課	山本排水路	堆積土砂撤去	工事完了	R6.8	R6.12.12	応急仮工事により完了
農業用施設	農林水産課	常禪寺堰	取入ゲート、水路復旧	工事完了	R6.8	R7.3.27	応急仮工事により完了
農業用施設	農林水産課	南野前田堰、大俣堰	堆積土砂撤去	工事完了	R6.8	R7.3.27	応急仮工事により完了
農業用施設	農林水産課	大蒸野揚水機場	ポンプ、モーター、電気設備、付帯設備等更新	工事完了	R6.8	R7.3.28	応急本工事により完了
農業用施設	農林水産課	新豊井堰揚水機場	減速機交換	工事完了	R6.8	R7.3.17	応急本工事により完了
農業用施設	農林水産課	白玉堰	堆積土砂撤去	工事完了	R6.8	R7.3.28	応急本工事により完了
農業用施設	農林水産課	新堀揚水機	揚水ポンプ等更新	工事完了	R6.8	R7.3.27	応急仮工事により完了
農業用施設	農林水産課	新堀第二揚水機場	揚水ポンプ等更新	工事完了	R6.8	R7.3.27	応急本工事により完了
農業用施設	農林水産課	落野目揚水機場	揚水ポンプ等更新	工事完了	R6.8	R7.3.27	応急本工事により完了
農業用施設	農林水産課	横根山揚水機場設備	仮設ポンプ等設置	工事発注済	R6.8	R7.12.26	工事発注済
農業用施設	農林水産課	平田揚水機場	揚水ポンプ等更新	工事完了	R6.8	R7.2.7	応急本工事により完了
農業用施設	農林水産課	宮内揚水機場	ポンプ、モーター、電気設備、除塵機等更新	工事発注済	R7.3	R8.1.30	工事発注済
農業用施設	農林水産課	宮内導水路	堆積土砂撤去	工事発注前	R7.6	R7.8.8	
農業用施設	農林水産課	福島揚水機	ポンプ、モーター、電気設備、除塵機等更新	工事発注済	R7.3	R8.10.12	工事発注済
農業用施設	農林水産課	新豊井導水路	堆積土砂撤去	工事完了	R7.3	R7.5.26	工事完了
農業用施設	農林水産課	興休揚水機場導水路、物見森沢堰	堆積土砂撤去	工事完了	R7.3	R7.5.30	工事完了
農業用施設	農林水産課	横根山揚水機場	揚水ポンプ等更新	工事発注前	R7.7	R8.3.27	公告中
農業用施設	農林水産課	奥井揚水機場	揚水ポンプ等更新	工事完了	R7.2	R7.4.30	工事完了
農業用施設	農林水産課	新堀揚水機場	揚水ポンプ等更新	工事発注済	R7.3	R8.3.19	工事発注済
農業用施設	農林水産課	新豊井堰揚水機場、下井皿揚水機場	流量計、合流制水弁、除塵機、電動機等更新	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	農林水産課	茨堰揚水機場、郷の目第二揚水機場	流量計、合流制水弁、除塵機、電動機等更新	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	農林水産課	前門揚水機場、観音寺・日向川右岸地区圧力伝送装置	流量計、合流制水弁、除塵機、電動機等更新	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	農林水産課	横根山揚水機場	防水壁・防水扉	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	農林水産課	宮内揚水機場	建屋止水対策 入口・搬入口扉交換、通気口閉塞	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	農林水産課	福島揚水機場	窓サッシ交換、入口・シャッター交換、通気口閉塞	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	農林水産課	藤塚揚水機場	入口・シャッター交換	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	農林水産課	平田揚水機場	防水壁・防水扉	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	農林水産課	大蒸野揚水機場	解体工・基礎工・木工・板金工	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	農林水産課	新堀揚水機場	防水壁設置・建屋防汚処理	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農地・農業用施設	農林水産課	宮海・穂積・塚洲・米島地内農地・農道・水路	土砂撤去	工事発注済（仮契約）	R7.5.30	R8.3.31	仮契約
農地	農林水産課	刈屋地内農地	土砂撤去	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農地・農業用施設	農林水産課	中台線地見興屋地内 農地・水路	道路崩落等土砂撤去	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農地・農業用施設	農林水産課	北青沢・大蔵・下青沢地内農地・農道・水路	土砂撤去、道路崩落等	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農地・農業用施設	農林水産課	升田地内 農地・水路・畦畔	土砂撤去、畦畔復旧	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農地・農業用施設	農林水産課	草津・泥沢・下黒川・新出地内農地・農道・水路	土砂撤去、道路法面の崩落等	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	農林水産課	鳥海南麓11号線	道路崩落等	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農地・農業用施設	農林水産課	山寺・西坂本・北俣・小林・山元地内農地・農道・水路・畦畔	土砂撤去、畦畔復旧、道路法面の崩落等	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	農林水産課	鳥海南麓5号線	道路崩落等	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	農林水産課	二太子線、鳥海南麓重倉線常禪寺堰、石田堰、三保六堰、前田堰	道路崩落等土砂撤去、堰堤・水路復旧等	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	農林水産課	下黒川線	道路崩落等	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	農林水産課	中牧田地内 農道才形堰	法面の崩落等頭首工復旧	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
道路	土木課	東横線	法面の崩壊等	工事完了	R6.9	R6.12.20	応急本工事により完了
道路	土木課	緑沢線	法面の崩壊等	工事発注済	R7.5	R7.8.29	工事発注済（第3工区）
道路	土木課	前山線	法面の崩壊等	工事発注前	R7.8	R8.3.31	県の復旧計画との調整中
道路	土木課	古升田線	法面の崩壊	工事発注済	R7.5	R8.3.27	工事発注済（第2工区）
道路	土木課	日瀧線	道路崩落	工事発注前	R7.8	R8.3.31	農地復旧との調整中
道路	土木課	大平沢線	法面の崩壊	工事発注済	R7.5	R7.8.29	工事発注済（第3工区）
道路	土木課	六助早田線	護岸欠壊	工事発注済	R7.5	R7.9.30	工事発注済（第4工区）
道路	土木課	新出升田線	道路流出及び路肩欠壊	工事完了	R6.8	R7.3.31	応急本工事により完了
道路	土木課	升田大台野線	道路崩落等	工事発注済	R7.5	R7.8.1	工事発注済（第1工区）
道路	土木課	大芦沢貝沢線	道路崩落	工事発注済	R7.5	R8.3.9	工事発注済（第5工区）
道路	土木課	三保六李代線	道路流出及び護岸欠壊	工事発注済	R7.5	R7.9.30	工事発注済（第4工区）
道路	土木課	芦沢線	路肩欠壊等	工事発注済	R7.5	R8.3.9	工事発注済（第5工区）
道路	土木課	上青沢海ヶ沢線	舗装流出等	工事発注済	R7.5	R7.10.20	工事発注済（第6工区）

道路	土木課	北境境川線	法面崩落等	工事発注済	R7.3	R7.11.21	工事発注済 (第7工区)
道路	土木課	鳥海南麓1号線	法面崩落	工事発注済	R7.3	R7.11.21	工事発注済 (第7工区)
道路	土木課	田沢新田南田沢線	路肩欠壊	工事発注済	R7.3	R7.11.21	工事発注済 (第7工区)
道路	土木課	桜の里線	路肩欠壊	工事発注済	R7.4	R7.9.11	工事発注済 (第10工区)
道路	土木課	十二滝線	路肩欠壊等	工事発注済	R7.5	R7.8.8	工事発注済 (第8工区)
道路	土木課	上青沢海ヶ沢線	路肩欠壊	工事発注済	R7.5	R7.8.8	工事発注済 (第8工区)
道路	土木課	鳥越山線	路肩欠壊	工事発注済	R7.3	R7.11.21	工事発注済 (第7工区)
道路	土木課	辰ヶ湯線	法面崩落	工事発注済	R7.5	R7.7.19	工事発注済 (第9工区)
道路	土木課	早坂家ノ前線	護岸欠壊	工事発注前	R7.8	R8.3.31	
道路	土木課	経塚線	法面崩落	工事発注済	R7.5	R7.7.18	工事発注済 (第9工区)
道路	土木課	白糸線	道路崩落	工事発注済	R7.5	R7.7.18	工事発注済 (第9工区)
橋梁	土木課	大平沢橋	高欄破損	工事発注済	R7.5	R7.6.30	工事発注済 (第3工区)
橋梁	土木課	草田橋	高欄破損	工事発注済	R7.5	R7.9.30	工事発注済 (第4工区)
橋梁	土木課	君畑橋	落橋	工事発注前	未定	未定	県の復旧計画との調整中
橋梁	土木課	谷地田橋	落橋	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
河川	土木課	熊沢川	河岸洗堀	工事発注済	R7.5	R7.7.11	工事発注済 (第12工区)
河川	土木課	滝ノ沢川	河岸洗堀	工事発注済	R7.5	R8.2.10	工事発注済 (第11工区)
河川	土木課	塚沢川	河川閉塞	工事発注済	R7.5	R7.12.26	工事発注済 (第13工区)
河川	土木課	前貝沢川	護岸欠壊	工事発注済	R7.5	R7.8.29	工事発注済 (第14工区)
河川	土木課	沢ノ内川	護岸欠壊	工事発注済	R7.6	R8.2.27	工事発注済 (第15工区)
河川	土木課	湯ノ沢川	背面盛土流出	工事発注済	R7.11	R8.2.27	工事発注済 (第15工区)
河川	土木課	平沢川	護岸欠壊	工事発注済	R7.4	R8.1.16	工事発注済 (第16工区)
河川	土木課	矢流川	護岸欠壊	工事発注済	R7.5	R7.11.7	工事発注済 (第17工区)
河川	土木課	内山川	護岸欠壊	工事発注済	R7.4	R7.7.31	工事発注済 (第18工区)
河川	土木課	新井田川	護岸欠壊	工事発注済	R7.5	R7.11.7	工事発注済 (第17工区)
河川	土木課	大俣川	護岸欠壊	工事発注前	R7.8	R8.3.31	
公営住宅	建築課	市営住宅荒町団地 (12戸)	住宅の床上・床下浸水、フェンスの破損等	工事発注前	R6.8 (応急対応着手)	R7.11	応急対応済 R6年度は応急対応のみ実施 (床下の泥出し、消毒、乾燥)
水道施設	工務課	荒瀬川水管橋	水管橋の流失	工事発注済	R7.5	R8.3	応急復旧済、工事発注済 (麓地内)
水道施設	工務課	谷地田橋水道添架管	水道添架管の断裂	工事発注前	未定	未定	応急復旧済、橋の架け替えに合わせて施工予定 (調整中)
水道施設	工務課	三保六橋水道添架管	水道添架管の断裂	工事発注済	R7.6	R8.3	応急復旧済、工事発注済 (上青沢地内ほかその2)
水道施設	工務課	君畑橋水道添架管	水道添架管の断裂	工事発注済	R7.6	R7.12	応急復旧済、工事発注済 (下青沢地内ほかその1)
水道施設	工務課	芦沢橋水道添架管	水道添架管の損傷	工事発注済	R7.6	R8.3	応急復旧済、工事発注済 (上青沢地内ほかその2)
水道施設	工務課	家の前橋水道添架管	水道添架管の断裂	工事発注前	未定	未定	応急復旧済、橋の架け替えに合わせて施工予定 (調整中)
水道施設	工務課	白玉橋水道添架管	水道添架管の損傷	工事発注前	未定	未定	応急復旧済、橋の架け替えに合わせて施工予定 (調整中)
水道施設	工務課	中台橋水道添架管	水道添架管の損傷	工事発注済	R7.6	R8.3	応急復旧済、工事発注済 (上青沢地内ほかその2)
水道施設	工務課	配水管 (国道344号)	水道管の断裂	工事発注済	R7.3	R8.3	応急復旧済、工事発注済 (上青沢地内ほかその1)
水道施設	工務課	配水管 (一般県道鳥海公園青沢線)	水道管の損傷	工事発注済	R7.3	R8.3	応急復旧済、工事発注済 (上青沢地内ほかその1)
水道施設	工務課	配水管 (市道大芦沢貝沢線)	水道管の断裂	工事発注済	R7.3	R8.3	応急復旧済、工事発注済 (上青沢地内ほかその1)
水道施設	工務課	配水管 (市道古升田線)	水道管の断裂	工事発注済	R7.3	R8.3	応急復旧済、工事発注済 (上青沢地内ほかその1)
下水道施設	工務課	八幡浄化センター	水没による処理機能停止	工事発注済	R7.5	R9.3	仮設運転実施中、工事発注済 (日本下水道事業団との工事委託協定)
下水道施設	工務課	松山浄化センター	水没による処理機能停止	工事完了	R6.7	R6.8	仮設運転実施中 (統合予定のため仮設で完了)
農業集落排水処理施設	工務課	青沢地区農業集落排水処理施設	荒瀬川の氾濫による擁壁崩壊	工事発注前	未定	未定	応急復旧済、河川改修に合わせて施工予定 (調整中)