

定例記者会見（12月）次第

○日 時 令和7年12月2日（火）
午前11時～

○場 所 第三委員会室

<出席者>

酒田市／市長、副市長、総務部長、企画部長、地域創生部長、
市民部長、危機管理監、市長公室長

酒田記者クラブ／各社
幹事社／山形新聞・Y T S

1 開 会

（1）市長発表事項

- ・山形新幹線庄内延伸を含めた県内の鉄道ネットワーク機能強化に
関する県知事要望について（企画調整課）

（2）酒田記者クラブ 代表質問〔加盟幹事社〕

（3）酒田記者クラブ フリー質問〔加盟各社〕


（4）酒田記者クラブ加盟社以外の報道機関 フリー質問

（5）その他

2 閉 会

◆その他配布資料

- ・復旧・復興事業の進捗等実施状況



令和 7 年 12 月 2 日

酒田記者クラブ加盟社 各位

山形新幹線庄内延伸を含めた県内の鉄道ネットワーク 機能強化に関する県知事要望について

山形新幹線庄内延伸を含めた県内の鉄道ネットワーク機能強化について、次のとおり
山形県知事への要望活動を行いますので、お知らせします。

つきましては、取材等に関し特段のご配慮を賜りますようお願いいたします。

○日 時／12 月 8 日（月）午後 3 時 15 分～3 時 30 分

○場 所／山形県庁（場所未定）

○相手方／山形県知事

○要望者（予定）／酒田市長 矢口 明子、庄内町長 富樫 透、
鶴岡市長 佐藤 聡、三川町長 阿部 誠、
遊佐町長 松永 裕美、新庄市長 山科 朝則、
金山町長 佐藤 英司、最上町長 高橋 重美、
舟形町長 森 富広、真室川町長 新田 隆治、
大蔵村長 加藤 正美、鮭川村長 元木 洋介、
戸沢村長 加藤 文明、

◆経済界については調整中。

○当日出席者／上記要望者で日程を調整中

●お問い合わせ／企画部 企画調整課 加藤 浩
TEL 26-5704、FAX 26-6482
E-mail: kikaku@city.sakata.lg.jp

酒田市被災者生活支援・地域支え合いセンターによる訪問等記録（基本方針１関係）〔担当課：地域福祉課〕 R7.11.15現在

・訪問対象世帯（単位：世帯）

区分	みなし仮設	在宅	公営住宅等	合計
令和7年3月	8	210	38	256
令和7年4月	7	212	37	256
令和7年5月	7	215	34	256
令和7年6月	7	219	30	256
令和7年7月	7	222	27	256
令和7年8月	7	222	27	256
令和7年9月	7	222	27	256
令和7年10月	7	223	26	256
令和7年11月	7	222	26	255

※訪問対象世帯は、主に準半壊以上の被災世帯

・訪問等件数（単位：件）

区分	訪問	電話	来所	その他	合計
令和6年度※	802	35	8	9	854
令和7年4月	143	9	0	6	158
令和7年5月	164	15	2	2	183
令和7年6月	158	24	1	6	189
令和7年7月	212	10	1	2	225
令和7年8月	124	5	0	2	131
令和7年9月	135	5	0	0	140
令和7年10月	136	3	1	0	140
令和7年11月	45	0	0	0	45
合計	1,919	106	13	27	2,065

※令和６年度は、令和６年11月から令和７年３月まで

・相談内容（単位：件）

相談内容	越冬	家族関係	経済面	居住関係 （仮設）	居住関係 （再建）	就労関係	介護・ 福祉関係	健康・ 医療関係	その他	要望なし	合計
令和6年度※	116	24	25	26	203	4	13	96	85	109	701
令和7年4月	0	3	6	4	39	1	4	31	23	23	134
令和7年5月	0	4	6	0	47	0	0	34	32	34	157
令和7年6月	0	6	7	4	56	0	3	29	29	38	172
令和7年7月	0	6	6	3	31	0	5	27	36	58	172
令和7年8月	0	3	0	1	13	0	0	9	14	48	88
令和7年9月	0	2	0	0	13	0	1	18	17	47	98
令和7年10月	0	2	0	1	13	0	1	8	13	73	111
令和7年11月	0	0	0	0	6	0	1	3	6	17	33
合計	116	50	50	39	421	5	28	255	255	447	1,666

※令和６年度は、令和６年11月から令和７年３月まで

・見守り区分（単位：世帯・％）

区分	A：重点訪問		B：定期訪問		C：不定期訪問		D：訪問の必要なし		未訪問・調査中等		合計	
	世帯数	構成比	世帯数	構成比	世帯数	構成比	世帯数	構成比	世帯数	構成比	世帯数	構成比
令和7年3月	40	15.6	68	26.6	29	11.3	1	0.4	118	46.1	256	100.0
令和7年4月	45	17.6	96	37.5	50	19.5	2	0.8	63	24.6	256	100.0
令和7年5月	40	15.6	101	39.5	54	21.1	2	0.8	59	23.0	256	100.0
令和7年6月	39	15.2	116	45.3	71	27.7	14	5.5	16	6.3	256	100.0
令和7年7月	32	12.5	125	48.8	74	28.9	16	6.3	9	3.5	256	100.0
令和7年8月	27	10.5	126	49.3	79	30.9	17	6.6	7	2.7	256	100.0
令和7年9月	24	9.4	128	50.0	80	31.3	17	6.6	7	2.7	256	100.0
令和7年10月	24	9.4	126	49.3	83	32.4	17	6.6	6	2.3	256	100.0
令和7年11月	23	9.0	126	49.4	84	32.9	16	6.3	6	2.4	255	100.0

※訪問頻度の目安 A：1か月以内に再訪問 B：2～3か月以内に再訪問 C：3～4か月以内に再訪問 ただし、支援状況を見て変更もありうる。

・再建支援区分（単位：世帯・％）

区分	再建可能世帯		日常生活支援世帯		住まいの再建 支援世帯		日常生活・住まいの 再建支援世帯		未判定		合計	
	世帯数	構成比	世帯数	構成比	世帯数	構成比	世帯数	構成比	世帯数	構成比	世帯数	構成比
令和7年3月	27	10.5	9	3.5	17	6.6	10	3.9	193	75.5	256	100.0
令和7年4月	103	40.2	15	5.9	44	17.2	17	6.6	77	30.1	256	100.0
令和7年5月	154	60.2	17	6.6	53	20.7	18	7.0	14	5.5	256	100.0
令和7年6月	177	69.2	17	6.6	32	12.5	18	7.0	12	4.7	256	100.0
令和7年7月	193	75.4	8	3.1	32	12.5	12	4.7	11	4.3	256	100.0
令和7年8月	212	82.8	12	4.7	27	10.5	5	2.0	0	0.0	256	100.0
令和7年9月	221	86.3	9	3.5	22	8.6	4	1.6	0	0.0	256	100.0
令和7年10月	224	87.5	9	3.5	19	7.4	4	1.6	0	0.0	256	100.0
令和7年11月	223	87.5	9	3.5	19	7.4	4	1.6	0	0.0	255	100.0

・ふるさとカフェ等開催実績（単位：回・人）

	西荒瀬地区		八幡地区		松山地区		市街地・その他		合計	
	実施回数	参加者数	実施回数	参加者数	実施回数	参加者数	実施回数	参加者数	実施回数	参加者数
令和6年度※	3	16	9	171	3	44	1	6	16	237
令和7年4月			3	66	1	17	1	5	5	88
令和7年5月			2	37	1	16			3	53
令和7年6月			3	59	1	17			4	76
令和7年7月			2	65	1	18	1	10	4	93
令和7年8月			2	28					2	28
令和7年9月			2	26	1	15			3	41
令和7年10月			2	21	1	13			3	34
令和7年11月			1	19	1	13			2	32
合計	3	16	26	492	10	153	3	21	42	682

※令和６年度は、令和６年12月から令和７年３月まで

各種インフラの復旧状況（基本方針２・３関係） R7.11.15現在

１．インフラの種類ごとの被害概要

種類	復旧が必要なインフラ等	主な被害
道路	東横線など24件	法面崩壊、路肩決壊等
橋梁	大平沢橋など4件	高欄破損及び落橋
河川	熊沢川など11件	河岸洗堀、護岸決壊等
公営住宅	市営住宅荒町団地（12戸）	住宅の床上・床下浸水、フェンスの破損等
農地・農業用施設	農道、揚水機場、幹線水路、田・畑など42件	法面崩落、路肩崩落、土砂等堆積、機器損傷、畦畔損傷等
林業用施設	林道4件	道路崩落
水道施設	荒瀬川水管橋など12施設	水道管の断裂・損傷等
下水道施設	八幡浄化センターなど2施設	水没による処理機能停止
農業集落排水施設	青沢地区農業集落排水施設	擁壁崩壊

２．復旧事業の進捗状況

種類	担当課又は 担当機関	復旧が必要なインフラ等の名称	被害の概要	進捗状況	工事着手時期または 着手予定時期	工事完了時期または 完了予定時期	備考（具体的な進捗状況） ※災害査定中、工事発注済など
道路	土木課	東横線	法面の崩壊等	工事完了	R6.9	R6.12.20	応急本工事により完了 通行可
道路	土木課	緑沢線	法面の崩壊等	工事完了	R7.5	R7.9.9	工事完了（第3工区） 通行可
道路	土木課	前山線	法面の崩壊等	工事発注前	未定	未定	県の復旧計画との調整中
道路	土木課	古升田線	法面の崩壊	工事発注済	R7.5	R8.3.27	工事発注済（第2工区）
道路	土木課	日潟線	道路崩落	工事発注前	未定	未定	農地復旧との調整中
道路	土木課	大平沢線	法面の崩壊	工事完了	R7.5	R7.9.9	工事完了（第3工区） 通行可
道路	土木課	六助早田線	護岸欠壊	工事発注済	R8.1	R8.3.16	工事発注済（第4工区）荒瀬川改修工事との調整済
道路	土木課	新出升田線	道路流出及び路肩欠壊	工事完了	R6.8	R7.3.31	応急本工事により完了 通行可
道路	土木課	升田大台野線	道路崩落等	工事完了	R7.5	R7.10.31	工事完了（第1工区） 通行可
道路	土木課	大芦沢貝沢線	道路崩落	工事発注済	R7.5	R8.3.9	工事発注済（第5工区）
道路	土木課	三保六李代線	道路流出及び護岸欠壊	その他	中止	中止	荒瀬川改良工事により復旧(県で実施) 応急復旧により通行可
道路	土木課	芦沢線	路肩欠壊等	工事発注済	R7.5	R8.3.9	工事発注済（第5工区）
道路	土木課	上青沢海ヶ沢線(八幡側)	舗装流出等	工事発注済	R7.5	R8.3.31	工事発注済（第6工区）
道路	土木課	北境境川線	法面崩落等	工事発注済	R7.3	R7.11.21	工事発注済（第7工区） 通行可
道路	土木課	鳥海南麓1号線	法面崩落	工事発注済	R7.3	R7.11.21	工事発注済（第7工区） 通行可
道路	土木課	田沢新田南田沢線	路肩欠壊	工事発注済	R7.3	R7.11.21	工事発注済（第7工区） 通行可
道路	土木課	桜の里線	路肩欠壊	工事発注済	R7.4	R7.12.15	工事発注済（第10工区） 通行可
道路	土木課	十二滝線	路肩欠壊等	工事発注済	R7.5	R7.11.28	工事発注済（第8工区）
道路	土木課	上青沢海ヶ沢線(平田側)	路肩欠壊	工事発注済	R7.5	R7.11.28	工事発注済（第8工区）
道路	土木課	鳥越山線	路肩欠壊	工事発注済	R7.3	R7.11.21	工事発注済（第7工区） 通行可
道路	土木課	辰ヶ湯線	法面崩落	工事完了	R7.5	R7.10.22	工事完了（第9工区） 通行可
道路	土木課	早坂家ノ前線	護岸欠壊	工事発注前	未定	未定	荒瀬川改修工事との調整が必要
道路	土木課	経塚線	法面崩落	工事完了	R7.5	R7.10.22	工事完了（第9工区） 通行可
道路	土木課	白糸線	道路崩落	工事完了	R7.5	R7.10.22	工事完了（第9工区） 通行可
橋梁	土木課	大平沢橋	高欄破損	工事完了	R7.5	R7.9.9	工事完了（第3工区） 通行可
橋梁	土木課	草田橋	高欄破損、護岸決壊	工事発注済	R7.8	R8.3.16	工事発注済（第4工区） 通行可
橋梁	土木課	君畑橋	落橋	その他	未定	未定	県の復旧計画との調整中(県で実施)
橋梁	土木課	谷地田橋	落橋	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
河川	土木課	熊沢川	河岸洗堀	工事発注済	R7.5	R7.11.28	工事発注済（第12工区）
河川	土木課	滝ノ沢川	河岸洗堀	工事発注済	R7.5	R8.2.10	工事発注済（第11工区）
河川	土木課	塚沢川	河川閉塞、護岸決壊	工事発注済	R7.5	R7.12.26	工事発注済（第13工区）
河川	土木課	前貝沢川	護岸欠壊	工事完了	R7.5	R7.8.29	工事完了（第14工区） 復旧済
河川	土木課	沢ノ内川	護岸欠壊	工事発注済	R7.6	R8.2.27	工事発注済（第15工区）
河川	土木課	湯ノ沢川	背面盛土流出	工事発注済	R7.11	R8.2.27	工事発注済（第15工区）
河川	土木課	平沢川	護岸欠壊	工事発注済	R7.4	R8.1.16	工事発注済（第16工区）
河川	土木課	矢流川	護岸欠壊	工事完了	R7.5	R7.11.7	工事完了（第17工区） 復旧済
河川	土木課	内山川	護岸欠壊	工事完了	R7.4	R7.7.31	工事完了（第18工区） 復旧済
河川	土木課	新井田川	護岸欠壊	工事完了	R7.5	R7.11.7	工事完了（第17工区） 復旧済
河川	土木課	大俣川	護岸欠壊	工事発注前	R7.10	R8.3.31	仮契約中（R7第1工区）
農業用施設	整備課	山本排水路	堆積土砂撤去	工事完了	R6.8	R6.12.12	応急仮工事により完了
農業用施設	整備課	常禅寺堰	取入ゲート、水路復旧	工事完了	R6.8	R7.3.27	応急仮工事により完了
農業用施設	整備課	南野前田堰、大俣堰	堆積土砂撤去	工事完了	R6.8	R7.3.27	応急仮工事により完了
農業用施設	整備課	大蒸野揚水機場	ポンプ、モーター、電気設備、付帯設備等更新	工事完了	R6.8	R7.3.28	応急本工事により完了
農業用施設	整備課	新豊井堰揚水機場	減速機交換	工事完了	R6.8	R7.3.17	応急本工事により完了
農業用施設	整備課	白玉堰	堆積土砂撤去	工事完了	R6.8	R7.3.28	応急本工事により完了
農業用施設	整備課	新堀揚水機	揚水ポンプ等更新	工事完了	R6.8	R7.3.27	応急仮工事により完了
農業用施設	整備課	新堀第二揚水機場	揚水ポンプ等更新	工事完了	R6.8	R7.3.27	応急本工事により完了
農業用施設	整備課	落野目揚水機場	揚水ポンプ等更新	工事完了	R6.8	R7.3.27	応急本工事により完了
農業用施設	整備課	横根山揚水機場設備	仮設ポンプ等設置	工事発注済	R6.8	R7.12.26	工事発注済
農業用施設	整備課	平田揚揚水機場	揚水ポンプ等更新	工事完了	R6.8	R7.2.7	応急本工事により完了
農業用施設	整備課	宮内揚水機場	ポンプ、モーター、電気設備、除塵機等更新	工事発注済	R7.3	R8.1.30	工事発注済
農業用施設	整備課	宮内導水路	堆積土砂撤去	工事完了	R7.6	R7.8.8	工事完了
農業用施設	整備課	福島揚水機	ポンプ、モーター、電気設備、除塵機等更新	工事発注済	R7.3	R8.10.12	工事発注済
農業用施設	整備課	新豊井導水路	堆積土砂撤去	工事完了	R7.3	R7.5.26	工事完了
農業用施設	整備課	興休揚水機場導水路、物見森沢堰	堆積土砂撤去	工事完了	R7.3	R7.5.30	工事完了
農業用施設	整備課	横根山揚水機場	揚水ポンプ等更新	工事発注済	R7.7	R8.3.27	工事発注済
農業用施設	整備課	奥井揚水機場	揚水ポンプ等更新	工事完了	R7.2	R7.4.30	工事完了
農業用施設	整備課	新堀揚水機場	揚水ポンプ等更新	工事発注済	R7.3	R8.3.19	工事発注済
農業用施設	整備課	新豊井堰揚水機場、下井皿揚水機場	流量計、合流制水弁、除塵機、電動機等更新	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	整備課	茨堰揚水機場、郷之目第二揚水機場	流量計、合流制水弁、除塵機、電動機等更新	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	整備課	前門揚水機場、観音寺・日向川右岸地区圧力伝送装置	流量計、合流制水弁、除塵機、電動機等更新	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	建築課	横根山揚水機場	防水壁・防水扉	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	建築課	宮内揚水機場	建屋止水対策 入口・搬入口扉交換、通気口閉塞	工事発注済	R7.10.29	R8.3.13	工事発注済み
農業用施設	建築課	福島揚水機場	窓サッシ交換、入口・シャッター交換、通気口閉塞	工事発注済	R7.10.16	R8.3.9	工事発注済み

農業用施設	建築課	藤塚揚水機場	入口・シャッター交換	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	建築課	平田揚揚水機場	防水壁・防水扉	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	建築課	大蒸野揚水機場	解体工・基礎工・木工・板金工	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	建築課	新堀揚水機場	防水壁設置・建屋防腐処理	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農地・農業用施設	整備課	宮海・穂積・塚刈・米島・刈屋地内 農地・農道・水路	土砂撤去	工事発注済	R7.5.30	R8.12.21	工事発注済
農地・農業用施設	整備課	中台線 地見興屋地内 農地・水路	道路崩落等 土砂撤去	工事発注済	R7.7.29	R7.12.16	工事発注済
農地・農業用施設	整備課	山寺・西坂本・北俣・小林・山元地内 農地・農道・水路・畦畔	土砂撤去、畦畔復旧、道路法面の崩落等	工事発注済	R7.8.4	R8.12.21	工事発注済
農地・農業用施設	整備課	北青沢・大蔵→下青沢地内 農地・農道・水路	土砂撤去、畦畔復旧、道路法面の崩落等	工事発注前	R7.12	R9.3.26	公告中
農地・農業用施設	整備課	下黒川・新出地内 農地・農道・水路	土砂撤去、道路法面の崩落等	工事発注前	R7.11	R9.3.26	公告中
農業用施設	整備課	中牧田地内 農道 才形堰	法面の崩落等 頭首工復旧	工事発注前	R7.11	R9.3.26	公告中
農地・農業用施設	整備課	草津・泥沢→下黒川→新出地内 農地・農道・水路	土砂撤去、道路法面の崩落等	工事発注前	R7.11	R9.3.26	公告中
農地・農業用施設	整備課	升田地内 農地・水路・畦畔	土砂撤去、畦畔復旧	工事発注前	R7.11	R8.12.21	公告中
農地・農業用施設	整備課	下青沢地内 農地・水路 鳥海南麓11号線 農道 鳥海南麓5号線 農道	土砂撤去、道路崩落等	工事発注前	未定	未定	発注準備中
農業用施設	整備課	石田堰	堰堤復旧	工事発注前	未定	未定	発注準備中
農業用施設	整備課	鳥海南麓重倉線 下黒川線	道路崩落等	工事発注前	未定	未定	発注準備中
農業用施設	整備課	二タ子線	道路崩落等	工事発注前	未定	未定	発注準備中
農業用施設	整備課	橋山頭首工	頭首工復旧	工事発注前	未定	未定	発注準備中
農地	整備課	刈屋地内 農地	土砂撤去	工事発注済	R7.8.4	R8.3.31	工事発注済
農地・農業用施設	整備課	鳥海南麓5号線	道路崩落等	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農地・農業用施設	整備課	鳥海南麓11号線	道路崩落等	工事発注前	未定	未定	公告→不調
農業用施設	整備課	三タ子線、鳥海南麓重倉線 常禅寺堰、石田堰、三保六堰、前田堰	道路崩落等 土砂撤去、堰堤、水路復旧等	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	整備課	下黒川線	道路崩落等	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	整備課	中牧田地内 農道 才形堰	法面の崩落等 頭首工復旧	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
【委託県営】 農地・農業用施設	整備課	常禅寺地内	土砂撤去、畦畔復旧、道路崩落等	工事発注済	R7.7.18	R8.3.31	工事発注済 荒瀬川復旧の影響箇所を除く
【委託県営】 農地・農業用施設	整備課	常禅寺地内	土砂撤去、畦畔復旧、道路崩落等	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済 荒瀬川復旧の影響箇所
【委託県営】 農地・農業用施設	整備課	大蔵（字前田）地内	土砂撤去、畦畔復旧、道路崩落等	工事発注済	R7.7.18	R8.3.31	工事発注済 荒瀬川復旧の影響箇所を除く
【委託県営】 農地・農業用施設	整備課	大蔵（字前田）地内	土砂撤去、畦畔復旧、道路崩落等	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済 荒瀬川復旧の影響箇所
【委託県営】 農地・農業用施設	整備課	北青沢（芦沢・貝沢）地内	土砂撤去、畦畔復旧、道路崩落等	工事発注済	R7.7.15	R8.3.31	工事発注済 荒瀬川復旧の影響箇所を除く
【委託県営】 農地・農業用施設	整備課	北青沢（李代・三保六）地内	土砂撤去、畦畔復旧、道路崩落等	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済 荒瀬川復旧の影響箇所
林業用施設	農林水産課	林道熊沢線	道路崩落	工事発注前	未定	未定	公告→不調→再公告中
林業用施設	農林水産課	林道中野俣線	道路崩落	工事発注済	R7.6.20	未定	一部工事発注済
林業用施設	農林水産課	林道百合沢線	道路崩落	工事発注前	未定	未定	公告→不調
林業用施設	農林水産課	林道草田君畑線	道路崩落	工事発注前	未定	未定	地すべり発生により保留
公営住宅	建築課	市営住宅荒町団地（12戸）	住宅の床上・床下浸水、フェンスの破損等	工事発注済	R6.8(応急対応) R7.8(住宅復旧)	R7.11	R6年度：応急対応実施済 R7年度：住宅の復旧及びフェンスの修繕
水道施設	工務課	荒瀬川水管橋	水管橋の流失	工事発注済	R7.5	R8.3	応急仮復旧済、工事発注済（麓地内）
水道施設	工務課	谷地田橋水道添架管	水道添架管の断裂	工事発注前	未定	未定	応急仮復旧済、橋の架け替えに合わせて施工予定（調整中）
水道施設	工務課	三保六橋水道添架管	水道添架管の断裂	工事発注済	R7.6	R8.3	応急仮復旧済、工事発注済（上青沢地内ほかその2）
水道施設	工務課	君畑橋水道添架管	水道添架管の断裂	工事発注済	R7.6	R7.12	応急仮復旧済、工事発注済（下青沢地内ほかその1）
水道施設	工務課	芦沢橋水道添架管	水道添架管の損傷	工事発注済	R7.6	R8.3	応急仮復旧済、工事発注済（上青沢地内ほかその2）
水道施設	工務課	家の前橋水道添架管	水道添架管の断裂	工事発注済	R7.6	R8.3	応急仮復旧済、工事発注済（上青沢地内ほかその2）
水道施設	工務課	白玉橋水道添架管	水道添架管の損傷	工事発注済	R7.6	R8.3	応急仮復旧済、工事発注済（上青沢地内ほかその2）
水道施設	工務課	中台橋水道添架管	水道添架管の損傷	工事発注済	R7.6	R8.3	応急仮復旧済、工事発注済（上青沢地内ほかその2）
水道施設	工務課	配水管（国道344号）	水道管の断裂	工事発注済	R7.3	R8.3	応急仮復旧済、工事発注済（上青沢地内ほかその1）
水道施設	工務課	配水管（一般県道鳥海公園青沢線）	水道管の損傷	工事発注済	R7.3	R8.3	応急仮復旧済、工事発注済（上青沢地内ほかその1）
水道施設	工務課	配水管（市道大芦沢貝沢線）	水道管の断裂	工事発注済	R7.3	R8.3	応急仮復旧済、工事発注済（上青沢地内ほかその1）
水道施設	工務課	配水管（市道古升田線）	水道管の断裂	工事発注済	R7.3	R8.3	応急仮復旧済、工事発注済（上青沢地内ほかその1）
下水道施設	工務課	八幡浄化センター	水没による処理機能停止	工事発注済	R7.5	R9.3	仮設運転実施中、工事発注済（日本下水道事業団との工事委託協定）
下水道施設	工務課	松山浄化センター	水没による処理機能停止	工事完了	R6.7	R6.8	仮設運転実施中（統合予定のため仮設で完了）
農業集落排水処理施設	工務課	青沢地区農業集落排水処理施設	荒瀬川の氾濫による擁壁崩壊	工事発注前	未定	未定	応急仮復旧済、河川改修に合わせて施工予定（調整中）

各種インフラの復旧状況・別表（進捗状況割合） R7.11.15時点

1. インフラ種別ごとの進捗状況（件数）

状況／種別	工事完了	工事発注済	工事発注前	その他	合計	備考（工事発注前やその他の詳細）
道路	8	12	3	1	24	発注前：県等との調整のため その他：県で実施（通行可） ※工事発注済のうち5ヵ所は通行可能（完成検査前）
橋梁	1	1	1	1	4	発注前：設計業務発注済 その他：県で実施 ※工事発注済の1ヵ所は通行可能（完成検査前）
河川	4	6	1	0	11	工事発注前の1件は仮契約中 ※工事発注済のうち2ヵ所は復旧済（完成検査前）
農地・農業用施設 （委託県営含む）	14	13	21	0	48	工事発注前のうち5件は入札公告中
林業用施設	0	1	3	0	4	入札不調2件（うち1件再公告中）、地すべり発生による保留1件
公営住宅	0	1	0	0	1	
水道施設	0	11	1	0	12	施行時期調整中のため（応急仮復旧済）
下水道・農集施設	1	1	1	0	3	施行時期調整中のため（応急仮復旧済）
合計	28	46	31	2	107	

2. インフラ種別ごとの進捗状況（割合）

状況／種別	工事完了	工事発注済	工事発注前	その他	合計
道路	33%	50%	13%	4%	100%
橋梁	25%	25%	25%	25%	100%
河川	36%	55%	9%	0%	100%
農地・農業用施設 （委託県営含む）	29%	27%	44%	0%	100%
林業用施設	0%	25%	75%	0%	100%
公営住宅	0%	100%	0%	0%	100%
水道施設	0%	92%	8%	0%	100%
下水道・農集施設	33%	33%	33%	0%	100%
全体平均	26%	43%	29%	2%	100%

