

定例記者会見（１月）次第

○日 時 令和８年１月７日（水）

午前１１時～

○場 所 第三委員会室

<出席者>

酒田市／市長、副市長、総務部長、企画部長、農林水産部長、
市長公室長

酒田記者クラブ／各社
幹事社／読売新聞・ＹＢＣ

１ 開 会

（１）市長発表事項

- ・酒田市民栄誉賞の贈呈について

（２）酒田記者クラブ 代表質問〔加盟幹事社〕

（３）酒田記者クラブ フリー質問〔加盟各社〕


（４）酒田記者クラブ加盟社以外の報道機関 フリー質問

（５）その他

２ 閉 会

◆その他配布資料

- ・復旧・復興事業の進捗等実施状況



令和 8 年 1 月 7 日

酒田記者クラブ加盟社 各位

酒田市民栄誉賞の贈呈について

このたび、酒田市民栄誉賞及び酒田ふるさと栄誉賞表彰規則に基づき、東京 2025 デフリンピックでメダルを獲得した齋藤京香氏と齋藤心温氏の 2 選手に対し、酒田市民栄誉賞を贈り表彰することを決定しました。

なお、令和 8 年酒田市議会定例会第 1 回 1 月招集議会に関係補正予算を提案しております。

つきましては、次のとおり贈呈式を行いますので、取材等に関し特段のご配慮を賜りますようお願いいたします。

◆ポイント

- 受賞者の功績等については、次ページのとおりとなります。
- 市民に明るい希望と活力を与えていただいたその栄誉を讃え、酒田市民栄誉賞を贈るものです。
- 今回、齋藤京香さんは本賞を 2 度目の受賞となります。
- デフリンピックは 4 年に一度開催される聴覚障がい者のためのオリンピックで、今年は 100 周年の記念大会となり、日本を会場に開催されました。

【酒田市民栄誉賞贈呈式】

○日 時／2 月 27 日（金）午後 3 時～

○場 所／市役所 4 階 第一応接室

◆冒頭に表彰状等の贈呈と市長と受賞者の懇談を行いますので、インタビューについては引き続きお願いいたします。

●お問い合わせ 総務課 阿彦

TEL 0234-26-5700 FAX : 0234-26-9836

E-mail : somu@city.sakata.lg.jp

受賞者功績 （※年齢は、贈呈式時点）

●齋藤 京香（さいとう きょうか）氏 ／ 水泳 第3位 ／ 25 歳

歴史あるデフリンピックに3大会連続の出場を果たし、水泳女子4×100メドレーリレーの部門で銅メダルを獲得した。前回の金メダル獲得に引き続き、今回も銅メダルを獲得しており、常に努力を続けて実績を重ねてこられた姿は、多くの市民を勇気づけて大きな希望を与えてきた。



《これまでの主な受賞歴》

第23回夏季デフリンピック（トルコ）	水泳女子400m自由形	決勝4位入賞
第24回夏季デフリンピック（ブラジル）	水泳女子100mバタフライ	金メダル
第25回夏季デフリンピック（日本）	水泳女子4×100mメドレーリレー	銅メダル

●齋藤 心温（さいとう しおん）氏 ／ サッカー 第2位 ／ 24 歳

予選を含む6試合の全てに出場し、主要メンバーとして攻守で活躍し、チームの銀メダル獲得に大いに貢献した。世界規模の大会において、酒田市出身の選手として明るい情報を発信し、市民へ大きな勇気を与えた。



《これまでの主な受賞歴》

第10回アジア太平洋ろう者競技大会（マレーシア）	サッカー競技	優勝
第25回夏季デフリンピック（日本）	サッカー競技	準優勝

酒田市民栄誉賞の概要について

● 表 彰 規 則

○酒田市民栄誉賞及び酒田ふるさと栄誉賞表彰規則

(目的)

第1条 この規則は、市民に希望と活力を与える顕著な功績があり、広く市民が敬愛するものに対し、酒田市民栄誉賞又は酒田ふるさと栄誉賞を贈り、その功績を顕彰することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 酒田市民栄誉賞は、原則として市内に居住し、若しくは居住していた者又は市内に所在し、若しくは所在していた団体で、芸術、文化、スポーツ等の分野において輝かしい業績があると認められるものを対象とする。

2 酒田ふるさと栄誉賞は、原則として市内に居住し、若しくは居住していた者又は本市にゆかりの深い個人若しくは団体で、前項に規定する分野において、ふるさと酒田の名声を高めるとともに、ふるさと酒田のイメージを高めたと認められるものを対象とする。

3 前2項に規定する対象者は、部長等により構成する選考委員会の審査を経て市長が決定する。

(表彰の時期)

第3条 表彰は、随時行うものとする。

(表彰の方法)

第4条 市長は、受賞者に対し、記念品及び金員又はそのいずれかを贈呈してこれを行う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

● これまでの受賞履歴

酒田市民栄誉賞・酒田ふるさと栄誉賞

※表彰内容は受賞時点

■ 市民栄誉賞

年 度 (表彰年月日)	氏 名	年 齢	住 所	功 績 内 容
平成18年度 (19. 1. 29)	池田 久美子	26		スポーツ アジア大会金メダル
平成29年度 (29. 11. 9)	齋藤 京香	16	酒田市大宮町	スポーツ デフリンピック入賞
令和5年度 (05. 5. 19)	プレスステージ・インターナショナル アランマーレ女子バレーボールチーム			スポーツ V2優勝 V1昇格

■ ふるさと栄誉賞

年 度 (表彰年月日)	氏 名	年 齢	住 所	功 績 内 容
平成24年度 (24. 11. 2)	中島 春夫	83	神奈川県相模原市	芸術 ゴジラスーツアクター
平成24年度 (24. 11. 2)	西原 忠義	50	酒田市上安町	スポーツ 酒田南校野球部監督
平成29年度 (29. 11. 9)	福田 伴男	80	神奈川県横浜市	八幡地域振興 前ノ川釣り大会開催
平成29年度 (29. 11. 9)	白崎 映美	55	東京都世田谷区	芸術・文化 歌手
令和4年度 (04. 11. 2)	布川 郁司	75	東京都昭島市	文化 榊びえろ
令和4年度 (04. 11. 2)	齋藤 京香	21	山梨県甲府市	スポーツ デフリンピック入賞

1. インフラの種類ごとの被害概要

種類	復旧が必要なインフラ等	主な被害
道路	東横線など24件	法面崩壊、路肩決壊等
橋梁	大平沢橋など4件	高欄破損及び落橋
河川	熊沢川など11件	河岸洗堀、護岸決壊等
農地・農業用施設	農道、揚水機場、幹線水路、田・畑など48件	法面崩落、路肩崩落、土砂等堆積、機器損傷、畦畔損傷等
公営住宅	市営住宅荒町団地（12戸）	住宅の床上・床下浸水、フェンスの破損等
林業用施設	林道4件	道路崩落
水道施設	荒瀬川水管橋など12施設	水道管の断裂・損傷等
下水道施設	八幡浄化センターなど2施設	水没による処理機能停止
農業集落排水施設	青沢地区農業集落排水施設	擁壁崩壊

2. 復旧事業の進捗状況

種類	担当課又は 担当機関	復旧が必要なインフラ等の名称	被害の概要	進捗状況	工事着手時期または着手予定時期	工事完了時期または完了予定時期	備考（具体的な進捗状況） ※災害査定中、工事発注済など
道路	土木課	東横線	法面の崩壊等	工事完了	R6.9	R6.12.20	応急本工事により完了
道路	土木課	緑沢線	法面の崩壊等	工事完了	R7.5	R7.9.9	（第3工区）
道路	土木課	前山線	法面の崩壊等	工事発注前	未定	未定	県の復旧計画との調整中
道路	土木課	古升田線	法面の崩壊	工事発注済	R7.5	R8.3.27	（第2工区）
道路	土木課	日潟線	道路崩落	工事発注前	未定	未定	農地復旧との調整中
道路	土木課	大平沢線	法面の崩壊	工事完了	R7.5	R7.9.9	（第3工区）
道路	土木課	六助草田線	護岸欠壊	工事発注済	R8.1	R8.3.16	（第4工区） 荒瀬川改修工事との調整済
道路	土木課	新出升田線	道路流出及び路肩欠壊	工事完了	R6.8	R7.3.31	応急本工事により完了
道路	土木課	升田大台野線	道路崩落等	工事完了	R7.5	R7.10.31	（第1工区）
道路	土木課	大芦沢貝沢線	道路崩落	工事発注済	R7.5	R8.3.9	（第5工区）
道路	土木課	三保六李代線	道路流出及び護岸欠壊	その他	中止	中止	荒瀬川改良工事により復旧(県で実施) 応急復旧により通行可
道路	土木課	芦沢線	路肩欠壊等	工事発注済	R7.5	R8.3.9	（第5工区）
道路	土木課	上青沢海ヶ沢線(八幡側)	舗装流出等	工事発注済	R7.5	R8.3.31	（第6工区）
道路	土木課	北境境川線	法面崩落等	工事完了	R7.3	R7.11.21	（第7工区）
道路	土木課	鳥海南麓1号線	法面崩落	工事完了	R7.3	R7.11.21	（第7工区）
道路	土木課	田沢新田南田沢線	路肩欠壊	工事完了	R7.3	R7.11.21	（第7工区）
道路	土木課	桜の里線	路肩欠壊	工事発注済	R7.4	R7.12.15	（第10工区） 通行可
道路	土木課	十二滝線	路肩欠壊等	工事完了	R7.5	R7.11.28	（第8工区）
道路	土木課	上青沢海ヶ沢線(平田側)	路肩欠壊	工事完了	R7.5	R7.11.28	（第8工区）
道路	土木課	鳥越山線	路肩欠壊	工事完了	R7.3	R7.11.21	（第7工区）
道路	土木課	辰ヶ湯線	法面崩落	工事完了	R7.5	R7.10.22	（第9工区）
道路	土木課	早坂家ノ前線	護岸欠壊	工事発注前	未定	未定	荒瀬川改修工事との調整が必要
道路	土木課	経塚線	法面崩落	工事完了	R7.5	R7.10.22	（第9工区）
道路	土木課	白糸線	道路崩落	工事完了	R7.5	R7.10.22	（第9工区）
橋梁	土木課	大平沢橋	高欄破損	工事完了	R7.5	R7.9.9	（第3工区）
橋梁	土木課	草田橋	高欄破損、護岸決壊	工事発注済	R7.8	R8.3.16	（第4工区） 通行可
橋梁	土木課	君畑橋	落橋	その他	未定	未定	県の復旧計画との調整中(県で実施)
橋梁	土木課	谷地田橋	落橋	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
河川	土木課	熊沢川	河岸洗堀	工事完了	R7.5	R7.11.28	（第12工区）
河川	土木課	滝ノ沢川	河岸洗堀	工事発注済	R7.5	R8.2.10	（第11工区）
河川	土木課	塚沢川	河川閉塞、護岸決壊	工事発注済	R7.5	R7.12.26	（第13工区）
河川	土木課	前貝沢川	護岸欠壊	工事完了	R7.5	R7.8.29	（第14工区）
河川	土木課	沢ノ内川	護岸欠壊	工事発注済	R7.6	R8.2.27	（第15工区）
河川	土木課	湯ノ沢川	背面盛土流出	工事発注済	R7.11	R8.2.27	（第15工区）
河川	土木課	平沢川	護岸欠壊	工事発注済	R7.4	R8.1.16	（第16工区）
河川	土木課	矢流川	護岸欠壊	工事完了	R7.5	R7.11.7	（第17工区）
河川	土木課	内山川	護岸欠壊	工事完了	R7.4	R7.7.31	（第18工区）
河川	土木課	新井田川	護岸欠壊	工事完了	R7.5	R7.11.7	（第17工区）
河川	土木課	大俣川	護岸欠壊	工事発注前	R7.10	R8.3.31	仮契約中（R7第1工区）
農業用施設	整備課	山本排水路	堆積土砂撤去	工事完了	R6.8	R6.12.12	応急仮工事により完了
農業用施設	整備課	常禅寺堰	取入ゲート、水路復旧	工事完了	R6.8	R7.3.27	応急仮工事により完了
農業用施設	整備課	南野前田堰、大俣堰	堆積土砂撤去	工事完了	R6.8	R7.3.27	応急仮工事により完了
農業用施設	整備課	大蒸野揚水機場	ポンプ、モーター、電気設備、付帯設備等更新	工事完了	R6.8	R7.3.28	応急本工事により完了
農業用施設	整備課	新豊井堰揚水機場	減速機交換	工事完了	R6.8	R7.3.17	応急本工事により完了
農業用施設	整備課	白玉堰	堆積土砂撤去	工事完了	R6.8	R7.3.28	応急本工事により完了
農業用施設	整備課	新堀揚水機	揚水ポンプ等更新	工事完了	R6.8	R7.3.27	応急仮工事により完了
農業用施設	整備課	新堀第二揚水機場	揚水ポンプ等更新	工事完了	R6.8	R7.3.27	応急本工事により完了
農業用施設	整備課	落野目揚水機場	揚水ポンプ等更新	工事完了	R6.8	R7.3.27	応急本工事により完了
農業用施設	整備課	横根山揚水機場設備	仮設ポンプ等設置	工事発注済	R6.8	R7.12.26	
農業用施設	整備課	平田揚揚水機場	揚水ポンプ等更新	工事完了	R6.8	R7.2.7	応急本工事により完了
農業用施設	整備課	宮内揚水機場	ポンプ、モーター、電気設備、除塵機等更新	工事発注済	R7.3	R8.1.30	
農業用施設	整備課	宮内導水路	堆積土砂撤去	工事完了	R7.6	R7.8.8	
農業用施設	整備課	福島揚水機	ポンプ、モーター、電気設備、除塵機等更新	工事発注済	R7.3	R8.10.12	
農業用施設	整備課	新豊井導水路	堆積土砂撤去	工事完了	R7.3	R7.5.26	
農業用施設	整備課	興休揚水機場導水路、物見森沢堰	堆積土砂撤去	工事完了	R7.3	R7.5.30	
農業用施設	整備課	横根山揚水機場	揚水ポンプ等更新	工事発注済	R7.7	R8.3.27	
農業用施設	整備課	奥井揚水機場	揚水ポンプ等更新	工事完了	R7.2	R7.4.30	
農業用施設	整備課	新堀揚水機場	揚水ポンプ等更新	工事発注済	R7.3	R8.3.19	
農業用施設	整備課	新豊井堰揚水機場、下井皿揚水機場	流量計、合流制水弁、除塵機、電動機等更新	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	整備課	茨堰揚水機場、郷之目第二揚水機場	流量計、合流制水弁、除塵機、電動機等更新	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	整備課	前門揚水機場、観音寺・日向川右岸地区圧力伝送装置	流量計、合流制水弁、除塵機、電動機等更新	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	建築課	横根山揚水機場	防水壁・防水扉	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	建築課	宮内揚水機場	建屋止水対策 入口・搬入口扉交換、通気口閉塞	工事発注済	R7.10.29	R8.3.13	
農業用施設	建築課	福島揚水機場	窓サッシ交換、入口・シャッター交換、通気口閉塞	工事発注済	R7.10.16	R8.3.9	
農業用施設	建築課	藤塚揚水機場	入口・シャッター交換	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	建築課	平田揚揚水機場	防水壁・防水扉	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農業用施設	建築課	大蒸野揚水機場	解体工・基礎工・木工・板金工	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済

定例記者会見資料
各種インフラの復旧状況（基本方針２・３関係）
R7.12.15現在

農業用施設	建築課	新堀揚水機場	防水壁設置・建屋防腐処理	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済
農地・農業用施設	整備課	宮海・穂積・塚刈・米島・刈屋地内 農地・農道・水路	土砂撤去	工事発注済	R7.5.30	R8.12.21	
農地・農業用施設	整備課	中台線 地見興屋地内 農地・水路	道路崩落等 土砂撤去	工事発注済	R7.7.29	R7.12.16	
農地・農業用施設	整備課	山寺・西坂本・北俣・小林・山元地内 農地・農道・水路・畦畔	土砂撤去、畦畔復旧、道路法面の崩落等	工事発注済	R7.8.4	R8.12.21	
農地・農業用施設	整備課	北青沢・大蔵地内 農地・農道・水路	土砂撤去、畦畔復旧、道路法面の崩落等	工事発注前	R7.12	R9.3.26	11/21仮契約、12/17本契約（予定） 余裕期間制度適用
農地・農業用施設	整備課	下黒川・新出地内 農地・農道・水路	土砂撤去、道路法面の崩落等	工事発注済	R8.3	R9.3.25	余裕期間制度適用 契約締結日R7.11.27
農業用施設	整備課	中牧田地内 農道	法面の崩落等	工事発注済	R8.4	R9.3.26	余裕期間制度適用 契約締結日R7.11.27
農地・農業用施設	整備課	草津・泥沢地内 農地・農道・水路	土砂撤去、道路法面の崩落等	工事発注済	R8.4	R9.3.26	余裕期間制度適用 契約締結日R7.11.21
農地・農業用施設	整備課	升田地内 農地・水路・畦畔	土砂撤去、畦畔復旧	工事発注済	R8.3	R8.12.20	余裕期間制度適用 契約締結日R7.11.21
農地・農業用施設	整備課	下青沢地内 農地・水路 鳥海南麓11号線 農道 鳥海南麓5号線 農道	土砂撤去、道路崩落等	工事発注済	R8.1	R9.1.14	余裕期間制度適用 契約締結日R7.12.15
農業用施設	整備課	石田堰	堰堤復旧	工事発注前	未定	未定	発注準備中
農業用施設	整備課	鳥海南麓重倉線 下黒川線	道路崩落等	工事発注前	R8.1	R9.3.26	余裕期間制度適用
農業用施設	整備課	二タ子線	道路崩落等	工事発注前	未定	未定	発注準備中
農業用施設	整備課	楯山頭首工	頭首工復旧	工事発注前	未定	未定	発注準備中
【委託県営】 農地・農業用施設	整備課	常禅寺地内	土砂撤去、畦畔復旧、道路崩落等	工事発注済	R7.7.18	R8.3.31	工事発注済 荒瀬川復旧の影響箇所を除く
【委託県営】 農地・農業用施設	整備課	常禅寺地内	土砂撤去、畦畔復旧、道路崩落等	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済 荒瀬川復旧の影響箇所
【委託県営】 農地・農業用施設	整備課	大蔵（字前田）地内	土砂撤去、畦畔復旧、道路崩落等	工事発注済	R7.7.18	R8.3.31	工事発注済 荒瀬川復旧の影響箇所を除く
【委託県営】 農地・農業用施設	整備課	大蔵（字前田）地内	土砂撤去、畦畔復旧、道路崩落等	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済 荒瀬川復旧の影響箇所
【委託県営】 農地・農業用施設	整備課	北青沢（芦沢・貝沢）地内	土砂撤去、畦畔復旧、道路崩落等	工事発注済	R7.7.15	R8.3.31	工事発注済 荒瀬川復旧の影響箇所を除く
【委託県営】 農地・農業用施設	整備課	北青沢（李代・三保六）地内	土砂撤去、畦畔復旧、道路崩落等	工事発注前	未定	未定	設計業務発注済 荒瀬川復旧の影響箇所
林業用施設	農林水産課	林道熊沢線	道路崩落	工事発注前	R7.11.19 （仮契約日）	R8.11.30	2号箇所契約中
林業用施設	農林水産課	林道中野俣線	道路崩落	工事発注済	R7.6.20	R8.3.31	1号箇所工事中
林業用施設	農林水産課	林道百合沢線	道路崩落	工事発注前	未定	未定	公告→不調
林業用施設	農林水産課	林道草田君畑線	道路崩落	工事発注前	未定	未定	地すべり発生により保留
公営住宅	建築課	市営住宅荒町団地（12戸）	住宅の床上・床下浸水、フェンスの破損等	工事完了	R6.8(応急対応) R7.8(住宅復旧)	R7.11	R6年度：応急対応実施済 R7年度：住宅の復旧及びフェンスの修繕
水道施設	工務課	荒瀬川水管橋	水管橋の流失	工事発注済	R7.5	R8.3	応急仮復旧済、 本復旧 ：麓地内
水道施設	工務課	谷地田橋水道添架管	水道添架管の断裂	工事発注前	未定	未定	応急仮復旧済、橋の架け替えに合わせて施工予定（調整中）
水道施設	工務課	三保六橋水道添架管	水道添架管の断裂	工事発注済	R7.6	R8.3	応急仮復旧済、 本復旧 ：上青沢地内ほかその２
水道施設	工務課	君畑橋水道添架管	水道添架管の断裂	工事発注済	R7.6	R7.12	応急仮復旧済、 本復旧 ：下青沢地内ほかその１、 通水済 使用可
水道施設	工務課	芦沢橋水道添架管	水道添架管の損傷	工事発注済	R7.6	R8.3	応急仮復旧済、 本復旧 ：上青沢地内ほかその２
水道施設	工務課	家の前橋水道添架管	水道添架管の断裂	工事発注済	R7.6	R8.3	応急仮復旧済、 本復旧 ：上青沢地内ほかその２
水道施設	工務課	白玉橋水道添架管	水道添架管の損傷	工事発注済	R7.6	R8.3	応急仮復旧済、 本復旧 ：上青沢地内ほかその２
水道施設	工務課	中台橋水道添架管	水道添架管の損傷	工事発注済	R7.6	R8.3	応急仮復旧済、 本復旧 ：上青沢地内ほかその２
水道施設	工務課	配水管（国道344号）	水道管の断裂	工事発注済	R7.3	R8.3	応急仮復旧済、 本復旧 ：上青沢地内ほかその１
水道施設	工務課	配水管（一般県道鳥海公園青沢線）	水道管の損傷	工事発注済	R7.3	R8.3	応急仮復旧済、 本復旧 ：上青沢地内ほかその１
水道施設	工務課	配水管（市道大芦沢貝沢線）	水道管の断裂	工事発注済	R7.3	R8.3	応急仮復旧済、 本復旧 ：上青沢地内ほかその１
水道施設	工務課	配水管（市道古升田線）	水道管の断裂	工事発注済	R7.3	R8.3	応急仮復旧済、 本復旧 ：上青沢地内ほかその１
下水道施設	工務課	八幡浄化センター	水没による処理機能停止	工事発注済	R7.5	R9.3	仮設運転実施中、 本復旧 ：日本下水道事業団との工事委託協定
下水道施設	工務課	松山浄化センター	水没による処理機能停止	工事完了	R6.7	R6.8	仮設運転実施中（統合予定のため仮設で完了）
農業集落排水処理施設	工務課	青沢地区農業集落排水処理施設	荒瀬川の氾濫による擁壁崩壊	工事発注前	未定	未定	応急仮復旧済、河川改修に合わせて施工予定（調整中）

1. インフラ種別ごとの進捗状況（件数） ※各項目の右列は前回集計からの増減数

状況／種別	工事完了		工事発注済		工事発注前		その他		合計		備考（工事発注前及びその他の詳細）
道路	14	+6	6	-6	3	±0	1	±0	24	±0	発注前：県等との調整のため その他：県で実施（通行可） ※工事発注済のうち1ヵ所は通行可能（完成検査前）
橋梁	1	±0	1	±0	1	±0	1	±0	4	±0	発注前：設計業務発注済 その他：県で実施 ※工事発注済の1ヵ所は通行可能（完成検査前）
河川	5	+1	5	-1	1	±0	0	±0	11	±0	工事発注前の1件は仮契約中
農地・農業用施設 （委託県営含む）	14	±0	18	+5	16	-5	0	±0	48	±0	
林業用施設	0	±0	1	±0	3	±0	0	±0	4	±0	仮契約済1件、入札不調1件、地すべり発生による保留1件
公営住宅	1	+1	0	-1	0	±0	0	±0	1	±0	
水道施設	0	±0	11	±0	1	±0	0	±0	12	±0	施行時期調整中のため（応急仮復旧済）
下水道・農集施設	1	±0	1	±0	1	±0	0	±0	3	±0	施行時期調整中のため（応急仮復旧済）
合計	36	+8	43	-3	26	-5	2	±0	107	±0	

2. インフラ種別ごとの進捗状況（割合）

状況／種別	工事完了	工事発注済	工事発注前	その他	合計
道路	58.3%	25.0%	12.5%	4.2%	100%
橋梁	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
河川	45.5%	45.5%	9.1%	0.0%	100%
農地・農業用施設 （委託県営含む）	29.2%	37.5%	33.3%	0.0%	100%
林業用施設	0.0%	25.0%	75.0%	0.0%	100%
公営住宅	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
水道施設	0.0%	91.7%	8.3%	0.0%	100%
下水道・農集施設	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	100%
全体平均	33.6%	40.2%	24.3%	1.9%	100%
※下段は前月比	+7.5%	-2.8%	-4.7%	±0.0%	

