



令和3年5月～8月

# これからの工程

	令和3年5月	6月	7月	8月
庁舎棟 仕上げ工事				
副訓練塔 基礎・躯体				
主訓練塔 基礎・躯体工事				

2階躯体工事も完了して、現在庁舎棟では、内装工事、それと並行して、主・副訓練塔の躯体工事も進んでいます。

今後とも大型クレーン等の重機を使用するの施工となりますので、重機による災害と、現場内施工業者が沢山入ってきて輻輳作業が続いておりますので、接触事故が無いよう注意してまいります。

## 庁舎棟、内装工事の施工状況



押出形成セメント板（ECP）とは？

鉄骨建築物における外壁及び間仕切り壁に用いる材料で、セメント・けい酸質原料及び繊維質原料を主原料として、中空を有する板状に押出成形しオートクレーブ養生したパネルです。



ウレタン吹付状況



軽量鉄骨取付状況

皆様5月に入り、風薫る爽やかな時節になりましたが、第6号では、お過ごしでしょうか。第7号では、庁舎棟の鉄骨工事と1階躯体工事と主・副訓練塔の施工状況を紹介いたします。

## 環状接地線を接続する水切端子を設置しています。



先の工事新聞でもお伝えした「環状接地線」を接続するための水切端子を取付しています。

構造体より取出した接地線を外部に出す事によって受雷部と接続し、落雷を地上に流すシステムとなっています。落雷による建物への弊害を防ぐための大切な工事です。

・水切端子設置の様子 ・設置状況写真



## 機械設備工事

機械設備工事では、建物の地下ピット内配管工事を作業中です。建物内の衛生配管が集合するとても重要な工事です。



### ・主訓練

先日、捨コン打設が完了し、基礎工事の施工となります。



### ・副訓練塔

外部の足場を組み、これから、躯体工事の施工となります。



### 現場周辺清掃活動

定期的に、各施工業者の協力のもと、現場周辺の清掃を行っています。



令和3年5月

第7号

工事に関しまして、ご意見など何かお気づきの点がございましたら、下記までご連絡いただけますようよろしくお願いいたします。

0234-25-3200（建築JV）  
建築工事  
大井・大場特定建設工事共同企業体  
機械設備工事  
環清・電機鉄工特定建設工事共同企業体  
電気設備工事  
三栄電気工業・和光電気工事特定建設工事共同企業体