

①事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業							
	⑩総事業費	718,674千円			⑨事業完了日	平成23年3月4日			
					⑫交付金額	239,558千円			
	⑬整備対象地域	旧酒田市の一部地域、旧松山町の一部地域、旧平田町の一部地域							
	⑮事業の内容								
酒田市市街地(通信事業者が整備)と、旧八幡町地域(旧八幡町が整備)においては超高速通信回線(光ファイバー)が整備されているが、その他の地域については未整備地区となっており、当該地域との情報格差が拡大している。当該地域住民、企業からは光ファイバー網の敷設について多数の要望が寄せられているところである。そこで、当該地域の情報通信格差を是正するため、市がFTTHによる光ファイバ網を整備し、その後、既に市街地でサービスを開始している東日本電信電話株式会社へIRU契約により施設を貸し出し、インターネット、IP電話サービスを行うものである。									
BB	⑯サービス開始日	平成23年3月10日							
	⑰サービス形態	公設民営(IRU)							
	⑱契約先	東日本電気通信株式会社山形支店							
		⑲整備計画時の目標			⑳実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末	
	整備地域の世帯数	9,265	9,116	9,128	9,101	9,092	9,086	9,122	
	加入世帯数	1,835	2,753	2,952	3,689	4,177	4,472	4,565	
加入率(%)	20.0	30.0	32.3	40.5%	45.9%	49.2%	50.0%		
㉔評価及び課題	<p>目標における達成状況は、サービス開始初年度で最終目標を達成した。現在の加入率は50%を超えており、微増であるが増加傾向にあります。スマートフォン、タブレット等の普及に伴い、ブロードバンド環境を構築する世帯が増えているものと思われま。</p> <p>IRU契約の更新が近いことから、今後の保守体制の見直しが必要であります。</p>								