令和8年度　新林埋立地維持管理記録

施設名称	所在地	項目		単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	月平均
新林埋立地	酒田市浜中字新林1666外	処分した廃棄物	処理困難物	t/月	16.18		8.95		10.66		6.19		17.17		22.8														81.95	13.66
		周辺地下水	採取場所																									
			採取年月日																									
			報告年月日																									
			測定結果																									
		周辺地下水の水質の悪化が認めらた場所に講じた月日と措置内容																										
		浸出水の電気伝導率	検査日		4月27日		5月8日		6月25日		7月22日		8月19日		9月15日														
			場所		上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流		
			測定結果	s/m	57.8	24.9	55.2	27.7	59.2	26.9	54.9	28.8	58.7	24.9	57.1	22.2														
		点検実施日	擁壁等		毎日		毎日		毎日		毎日		毎日		毎日														
			遮水工		－		－		－		－		－		－														
			浸出液処理施設		毎日		毎日		毎日		毎日		毎日		毎日														
		点検結果	擁壁等		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし														
			遮水工		－		－		－		－		－		－														
			浸出液処理施設		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし														
		機能低下・損壊の恐れ若しくは機能異常が認めれた場所に講じた月日と措置内容																										
		残余の埋立容量	測定月日																									
			測定結果	m^3																								