新消防本部・本署庁舎建設工事

工事新聞

令和3年7月

第　8　号

令和3年7月～10月 これからの工程

	令和3年7月	8月	9月	10月
庁舎棟 仕上げ工事				
副訓練塔 仕上げ工事				
主訓練塔 躯体工事				

現在庁舎棟では、内装工事、外構工事、それと並行して、主訓練塔では、鉄骨工事と副訓練塔では、躯体工事も進んでいます。

気温が高くなってきております。十分な休憩と、水分補給で熱中症予防につとめてまいります。大型クレーン等の重機、外構工事では、掘削機を使用しての施工となりますので、重機による災害と、現場内施工業者が多くなってきて、輻輳作業が続いておりますので、接触事故が無いよう十分注意してまいります。

庁舎棟、内装工事の施工状況

1階車庫

2階廊下

屋上

現在、庁舎棟1階,2階では、内装工事と、塗装工事が施工中です。

屋上では、防水工事として屋上の床に、合成分子系ルーフィングシートを敷き、防水処理の施工を行っています。

訪れましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

7月に入り、ようやく梅雨も明け本格的な夏が

第7号では、庁舎棟の内装工事と主・副訓練塔の施工状況ご紹介しました。第8号では、庁舎棟の内装工事、塗装工事と主訓練塔では、鉄骨工事と副訓練塔の躯体工事進捗状況を紹介いたします。

配電盤の搬入・据付を行いました

・建物に電気を供給する配電盤を設置いたしました。

☆搬入・据付・完成の様子

・電気を供給する為の心臓部です。

重量物の搬入でしたが無事故・無災害で安全に設置することが出来ました。

機械設備工事

機械設備工事では、建物の天井内配管工事を作業中です。建物内の衛生配管、冷媒配管、空調ダクト、空調機器を天井内に配管、設置する工事です。



主訓練塔

：鉄骨造地上4階建

6月30日より鉄骨の建方の施工が始まりました。

副訓練塔

先日、3階躯体工事が完了し、これより屋根工事の施工を行います。

工事に関しまして、ご意見など何かお気づきの点がございましたら、下記までご連絡いただけますようよろしくお願い致します。

0234-25-3200（建築JV）

建築工事

大井・大場特定建設工事共同企業体

機械設備工事

環清・電機鉄工特定建設工事共同企業体

電気設備工事

三栄電気工業・和光電気工事特定建設工事共同企業体